



तलकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

RVWRMP



ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण

आ. व.२०७७/०७८ को परियोजना तर्फको चालु तथा पुजिगत बजेट आम्दानी खर्चको विवरण तपशिल वमोजिम सार्वजनिकरण गरि टाँस गरेको व्यहोरा जानकारी गरिन्छ ।
तपशिल

योजनाको नाम	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु. मा) (GoN+GoF+EU+RM)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु) (GoN+GoF+EU+RM)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु) (GoN+GoF+EU+RM)	यस योजनामा गाउँपालिका को खर्च	योजना सम्पन्न तथा त्रु क्रमागत जाने/ नजाने	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
खानेपानी तथा सरसफाई योजना							
लुगाडा रजाडा कोटलगाँउ खानेपानी तथा सरसफाई योजना	६	८८४०८४०	८३११८४	५४०३७१९	२३०००००	नजाने	१११३
पाईल खानेपानी सरसफाई योजना	५	९१९०३८२	९१२५८४७	२१०३०४६	२४४८३६८	नजाने	१२६०
गाडेमुल सातुखाने खोला खानेपानी तथा सरसफाई योजना	४	७४०९८०६	७०८६४५७	३३००१७०	१४०७०००	नजाने	६२७
सिकिनाडी खानेपानी तथा सरसफाई योजना	३	१०१३२३१४	९७९९०७४	६६५०१२८	२२२१०००	नजाने	६७२
तेलेकाडा खानेपानी तथा सरसफाई योजना	१	१०४३९६७७	१००७७७६	१००७७७६	३२०००००	नजाने	६००
छडामाथी खानेपानी तथा सरसफाई मर्मत योजना	३	८६४१५७	५१८४९४	५१८४९४	८६४१६	क्रमागत	४२०
धौडेछडा पनढुगा खानेपानी योजना	५	२८३७०००	१५६९०२९	१५६९०२९	५६००००	क्रमागत	१९९
हिमालय मा वि खानेपानी योजना	७	९७२३३९	९६६८६१	९६६८६१	२२१९५३	नजाने	४७०
दातोला श्रोत सुधार योजना	७	१५१६१७९	१४४३६३१	१४४३६३१	६९९८७०	नजाने	६०५
जम्मा:		५२२०२६९४	४८८९८३३	३२०३२८३	१३१४४६०७		५९६६
सिंचाइ/ बहुउपयोगी योजना							
सितला खोला बहुउपयोगी योजना	३	३३१८८३६	२९७५८७२	१२१६१९८	१४७४९३४	नजाने	४२०
आराकाटने बहुउपयोगी योजना	७	४०१४०६८	३२११२५३	३२११२५३	१५१३७९१	क्रमागत	१६८
बहुउद्देश्य नर्षरी सिचाई पोखरी योजना	१	४९६२८८	३९५१५१	३९५१५१	०	नजाने	१५
नाउली सिचाई पोखरी	१	८३२५७८	४९९५४७	४९९५४७	०	क्रमागत	४५
वासी पनेरा श्रोत सुधार तथा सिचाई पोखरी	१	१५५६१३४	९३३६८०	९३३६८०	०	क्रमागत	८०

सिन्धुगढ भण्डारी

श्री सीता राहुचीलोट सिचाई पोखरी	२	१४९५९३९	७९७५६४	७९७५६४		कमागत	१६०
नितेनी सिचाई पोखरी	३	४७४४५९	२८४७९५	२८४७९५	१७८००	कमागत	१५
दातीनी खेत सिचाई योजना	६	४७०५१४	२३५२५७	२३५२५७	०	कमागत	६०
धामीगाउ हल विकास तथा सिचाई पोखरी	७	७६७५७०	६४५४५८	६४५४५८	३०५८१७	नजाने	२९
जम्मा:		१३४२५५८६	९९७८५७७	८२१८९०३	३३१२३४२		४०९
							२

सुनिकोट या वि बालवैनी औषाण्य	१	१८७५६००	१८६२७२९	९६६७२९	५८३३६४	नजाने	५२
बाल विकास या वि औषाण्य	२	२०३४५२९	१९९६९८८	१९९६९८८	९८०३५३	नजाने	३२
जम्मा:		३९०९१२९	३८५९७१७	२९६३७१७	१५६३७१७		७४८

लोकाण सुधारील्लो घाणीघट्ट	४	४०४७३५	३९८६५९	३९८६५९	८६७२९	नजाने	३२०
बलपुर सुधारील्लो घाणीघट्ट	५	४४४७२०	४४३९८७	४४३९८७	८१९२७	नजाने	९४५
बडीली सुधारील्लो घाणीघट्ट	३	३०८८६५	२९६९६८	२९६९६८	६६१८५	नजाने	६५०
दुमाना सुधारील्लो घाणीघट्ट	२	३९१७६७	३८९७९९	३८९७९९	८३९५०	नजाने	५४०
जम्मा:		१५५००८७	१५२९४१३	१५२९४१३	३१८७९१		२४५५

सुधारील्लो सुल्लो निर्माण योजना वडा नं १	१	८४०८३९	८३४०५३	८३४०५३	२४०७५३	नजाने	१
सुधारील्लो सुल्लो निर्माण योजना वडा नं २	२	८४०८३९	८४०६७९	८४०६७९	२४०७५३	नजाने	१७
सुधारील्लो सुल्लो निर्माण योजना वडा नं ३	३	७५२४६४	६७५४९३	६७५४९३	२०२७८२	नजाने	१९
सुधारील्लो सुल्लो निर्माण योजना वडा नं ४	४	४६०५७१	४३४००७	४३४००७	१६४४३६	नजाने	५
सुधारील्लो सुल्लो निर्माण योजना वडा नं ५	५	४७८२४६	४५४५४७	४५४५४७	१६९६२०	नजाने	९९
सुधारील्लो सुल्लो निर्माण योजना वडा नं ६	६	७०८५३१	७०८१२१	७०८१२१	२८२६३८	नजाने	१४





 सिरदार भण्डारी
 वि.प्र.स. प्रशासकीय अधिकृत

[Handwritten signatures]



[Handwritten signature]

सुधारीएको चुल्लो निर्माण योजना वडा नं ७	७	५५५०९२	२०७४८४०२	५४८४०२	१९१२९७	नजाने	१०८०
सुधारीएको चुल्लो निर्माण योजना वडा नं १	१	६६०४९०	५३६३९२	५३६३९२	०	क्रमागत	१७५०
जम्मा:		४४५६२३३	४९९७६४९	४९९७६४९	१२५१५२६		९६६६

कालिका प्लाष्टिक घर निर्माण	४	३१७२४३	३१५४१९	३१५४१९	८३७५२	नजाने	६०
भक्तपुर प्लाष्टिक घर निर्माण	५	२८७९५०	२८०८५२	२८०८५२	७४६२६	नजाने	५५
वट्टि प्लाष्टिक घर निर्माण	३	१५३३१०	१५३३१०	१५३३१०	८००००	नजाने	३०
सिताली खोला प्लाष्टिक घर निर्माण	३	४८७६७०	४८६००५	४८६००५	४८६००५	नजाने	८४
वदाम सामग्री सहयोग	१	२३४१०७	२३४१०७	२३४१०७	५००००	नजाने	१५०
लागादेव सामग्री सहयोग	३	११२५७९	११२५७९	११२५७९	४००००	नजाने	१५०
पानीखोला व्यवसाय योजना सहयोग	१	३५४२७२	३४४४३६	३४४४३६	९११५२	नजाने	७०
पानीखोला व्यवसाय योजना सहयोग	१	२१४०१०	२१४०१०	२१४०१०	३३१८५	नजाने	१००
चाग जुठान पनाल्ट	४	१४३५००	१३३८१८	१३३८१८	१३३८१८	नजाने	४३२
सकलन केन्द्र सुनिकोट	१	२३८६६५९	१४८५०७	१४८५०७४	३१३६४२	क्रमागत	१२००
जम्मा:		४६९१३००	३७५९६१०	३७५९६१०	१३८६१८०		२३३१

चालु तर्फको आम्दानी खर्चको विवरण


सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	खर्च शीर्षक	जम्मा		
			बजेट	खर्च	खर्च(%)
१	ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गतको जीविकोपार्जन, आयआर्जन तथा सहकारी सम्बन्धि तालिम, गोष्ठी तथा अवोकन भ्रमण आदि	२२५१२	१३०००००	१३०००००	१००
२	ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना संचालनको लागि गाउँपालिका परियोजना सहयोग ईकाईका (RMSU कर्मचारीहरूको समिक्षा, बैठक, भ्रमण तथा कार्यालय संचालन खर्च	२२३११	१०००००	६०९९०	६०.९९
३	ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना संचालनको लागि गाउँपालिकाको लागि कार्यालय खर्च	२२३११	१५००००	१५००००	१००
४	ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना सम्बन्धि गाउँपालिका तथा नगरपालिका स्तरमा गरिने क्षमता विकास / अनुगमन तथा मुल्यांकन क्रियाकलापहरू जस्तै तालिम, गोष्ठी, अवलोकन भ्रमण, आदि	२२५२२	६०००००	६०००००	१००
५	गाउँपालिका जलस्रोत अधिकृत परिचालन	२२५२२	९०००००	८९२०५५	९९.१२
६	चरणवद्ध प्रणाली अन्तर्गतका तालिम तथा गोष्ठीहरू फीन्ल्यान्ड सरकार	२२५२२	५००००	५००००	१००

[Handwritten signatures] **सिद्धार्थ भण्डारी**

७	परियोजनाको कार्यक्रम संचालनको लागि सहयोगी संस्था / व्यक्ति परिचालन	२२५२२	३७०००००	३६८२०००	९९.५९
८	प्राविधिक VMW, LRP तालिम	२२५२२	१३७०००	१३७०००	१००.
९	विभिन्न सचेतना अभियान, सशक्तीकरण तालिम गोष्ठी जस्तै: IEC materials, Media mobilization, GESI sensitization training, Women in decision making, Day celebrations, आदि समेत	२२५२२	११०००००	८३४८४८	८२.०७
१०	गाउँपालिकाको समन्वय तथा समपुरक कोष	०	४६६८५८६	४६६८५८६	१००
	कुल जम्मा		१२७०५५८६	१२३७४५९९	

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रगतिको सारांश

स्थानीय तहको नाम:	तलकोट गाउँपालिका
परियोजनाको नाम:	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयवधि:	१ श्रावण २०७७ देखि ३१ आषाढ २०७८ (17 th July 2020 to 15 th July 2021)



क. आर्थिक प्रगति सारांश

परियोजनाको लागि यस आ.व. को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था(रु. हजारमा)(दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	शीर्षक	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च%
	पूँजीगत:	५५८९६.२४	५५६६९.७४	५४०७४.९७	९७.९४
	कार्यक्रम/ चालु:	१२७०५.५९	१२४३९.३९	१२३७४.६०	९९.५४
	जम्मा:	६८६०१.८३	६८१०९.१३	६६४४९.५७	९७.५७
स्रोतगत रुपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था(रु. हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च%
	स्थानीय तह	२१२०९.८३	२१२०९.८३	२१२०९.८३	१००
	नेपाल सरकार	२३०००	२३०००	२१४९६.४५	९३.९२
	दातृ निकाय (GoF / EU)	२४४००	२३८९९.३	२३८३९.२९	९९.७२
	जम्मा (WRDF):	६८६०१.८३	६८१०९.१३	६६४४९.५७	९७.५७
	उपभोक्ताको(Cash)	१३१०.१७३	१३१०.१७३	१३१०.१७३	१००
	उपभोक्ताको(Kind)	३३७५.७२	३३७५.७२	३३७५.७२	१००
	जम्मा (उपभोक्ता):	३५०२५.८९३	३५०२५.८९३	३५०२५.८९३	१००
	कुल जम्मा:	१०३६२७.७२३	१०३१२७.०२३	१०१४७५.४६३	

सिद्धराज भण्डारी
 नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत